



Bild nr
2662

Tid
1950

Kategori / Plats
Vägar / Platser

Motiv
Gångbro över Dalarö kanal

Bildbeskrivning

Den gamla gångbron som ersattes av en ny 2008.

Den gamla gångbron från behövde bytas ut eftersom den var hårt angripen av rost.

Den nya bron av trä är tillverkad i Skellefteå av Martinssons Träbroar.

Brospannet vägde 12 ton och lyftes på plats av en av Stockholms största mobilkranar och motvikt på kranen var 38 ton.

Kostnad för brospannet var 600.000:-

Inblandade i montering av brospannet var Haninge kommun – Haninge Åkeri – Martinssons Träbroar – Bureå Åkeri – m.fl.

Största svårigheten vid transporten var att runda hörnan Odinsvägen – Askfatsvägen med ett så långt släp. Det var trångt mellan skyltar, häckar och en belysningsstolpe, men tack vara skicklig förare och ställbara hjul på trailern kom ekipaget runt vägkröken.

Bron passades vid lyftet in mot redan förberedda landfästen varefter utfyllnad mellan mark och ”brolådor” sedan kunde utföras.

På sidan 2 finns några bilder från 2004





Bilder från 2004

